

АКТ № _____

готовности объекта потребителя к отопительному периоду.

п.Лебединый

«29» 08 2019 г.

Наименование объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением деятельности по физическому развитию детей «Золотой петушок» МО «Алданский район» РС(Я)

Адрес объекта: 6678946, Республика Саха (Якутия), Алданский район, п.Лебединый, ул.Гагарина, д.6

Представитель теплоснабжающей организации

Ред. спец-т СПИД, Теплоснабжение г. Якутск Петров А.Г.

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель абонента

Заведующая МКДОУ «Золотой петушок» Чирва Светлана Сергеевна

(наименование эксплуатационной организации, должность, ФИО)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду 2018-2019 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

1. Наличие узла ввода (шайбового узла ввода): имеется

2. Состояние трубопроводов:

узел и трубопровод

3. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры:

4. Состояние контрольно-измерительных приборов (КИП):

документов нет

5. Состояние автоматики регулирования:

6. Состояние узлов ввода (ШУВ):

имеется

7. Состояние водоподогревателей (ВПУ):

Перед водонагревателем из системы отключены

Б. Система подогрева (тепловая защита, вентиляция):

1. Состояние трубопроводов:

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры:

3. Состояние контрольно-измерительных приборов:

4. Состояние автоматики регулирования:

5. Состояние узлов ввода (ШУВ):

без ревизии

В. Внутренние инженерные сети

1. Состояние внутренней системы отопления:

2. Дата проведения капитального ремонта:

Прочие проверяемые вопросы:

а) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к прохождению отопительного периода предыдущего года:

б) наличие остекления: _____
в) укомплектованность входных дверей уплотняющими устройствами (пружина, доводчик): _____

г) дата запланированного проведения капитального ремонта внутренней системы отопления: _____

Замечания по предписанию от «__» _____ 20__ года № _____

а) выполнено _____
(перечислить)

а) не выполнено _____
(перечислить)

Замечания по предписанию от «__» _____ 20__ года № _____

а) выполнено _____
(перечислить)

а) не выполнено _____
(перечислить)

Замечания по предписанию от «__» _____ 20__ года № _____

а) выполнено _____
(перечислить)

а) не выполнено _____
(перечислить)

Абоненту предлагается выполнить:

1. Восстановить монтажный узел ввода холода
2. сдел.
3. _____
4. Доработка врезки в систему отопления.
5. _____
6. _____

Представитель теплоснабжающей организации
Зед. спец-т С.И.И. Теплоснабсервис г. Якутск Гелова Э.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

Выводы:

Считать объект подготовленным к эксплуатации в отопительном периоде 2018-2019 годов.

Наличие гарантийного письма потребителя, принятого АО «Теплоэнергосервис» на устранение замечаний в межотопительный период 20__/20__ вх. от «__» _____ 20__ г

Ответственный представитель теплоснабжающей организации
И.И.И. И.И.И. И.И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

Ответственный представитель потребителя
Заведующая Чирва С.С.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

М.П.

К акту готовности объекта прилагаются следующие документы:

1. Справка об отсутствии задолженности за потребленную тепловую энергию,
2. Приказ на ответственного лица по энергопринимающим установкам, прошедшее обучение в «Ростехнадзоре»,
3. Акт гидропневматической промывки внутренней системы отопления объектов,
4. Акт разграничений балансовой и эксплуатационной ответственности,
5. Технический паспорт объекта БТИ.

АКТ

осмотра готовности объекта потребителя к отопительному периоду

пгт. Лебединый
(населенный пункт)

«29» августа 2018г.

Наименование объекта

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Золотой петушок»

Адрес объекта

ул. Гагарина д. 6

Представитель теплоснабжающей организации

Инженер-инспектор О.С АФ АО «ТЭС» Мигунов А.С

(наименование теплоснабжающей организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель абонента

(наименование эксплуатационной организации,

должность, ФИО)

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта.

Характеристики объекта: 3 этажный, год сдачи в эксплуатацию _____

Панельный/блочный/кирпичный/деревянный блочный

Наличие остекления стеклопакеты

Укомплектованность входных дверей уплотняющими устройствами (пружина, доводчик) доводчики

Дата проведения капитального/текущего ремонта: _____

При проведении осмотра выявлены следующие замечания:

I. Узел ввода

Согласно схеме типового безэлеваторного (шайбового) узла ввода на данном объекте отсутствует :

1. Стальная фланцевая запорная арматура.
2. Приемная вставка.
3. Грязевик
4. Контрольно-измерительные приборы – термометры, манометры.
5. Ревизия установленного грязевика.
6. Ревизия установленной запорной арматуры.
7. Окрас теплопотребляющей энергоустановки, трубопроводов и вспомогательного оборудования.
8. Имеется перемычка (байпас) между подающим и обратным трубопроводами с запорной арматурой д/у 32 мм (1шт.)
9. Разбор ГВС производится из системы отопления.

II. Внутренняя система отопления выполнена из материала – сталь, полипропилен.

1. Отопительные приборы – чугун.
2. В помещениях 2-го этажа имеются регистры.
3. Отсутствуют перемычки с запорной арматурой между подающим и обратным трубопроводами на отопительных приборах.
4. Частично отсутствует запорная арматура на отопительных приборах.

Предписание:

В межотопительный период 2019-2020 г. выполнить следующие виды работ:

Согласно прилагаемой схеме типового безэлеваторного (шайбового) узла ввода на данном объекте установить:

1. Стальную фланцевую запорную арматуру.
2. Приемную вставку L=0.25 м.
3. Грязевики.
4. Поверенные контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры).
5. Произвести ревизию установленной запорной арматуры.
6. Произвести ревизию грязевиков.

- Директор И.И.И. И.И.И. И.И.И.